



Status og fremdrift

Fiberarbeidet i Trondrudmarka ligger nå foran tidsskjema

Vi har i vår og sommer kommet godt i gang og vi ligger nå foran tidsskjema som vi indikerte i det siste tilbudet som ble sendt ut i februar. Vi sa da at prosjektet ville ta fra 12-18 mnd fra oppstart, vi startet prosjektet våren 2022.

Vi har fått gjort en god del arbeid i området og ser nå at det kan være mulig å starte med kundeinstallasjoner allerede mot slutten av dette året eller tidlig på vinteren neste år.

Kort status nå i august

Tilførsel og sammenbinding mellom Bøgaset og Trondrudmarka er ferdigstilt. Plassering av sentralen er avklart og denne blir levert etter sommeren. Det foregår nå blåsing av fiberkabler i de områdene der det er trekkerør tilgjengelig. Det vil i august og utover foregå graving i noen områder der det mangler rør.

Delområder og tidsplan

Som vi har kommunisert i tilbudet vil det bli prioritert utbygging der det er flest bestillinger. Vi har også satt som krav at det må være 80% bestillinger innenfor delområder. Vi har nå gjort opp status for de ulike delområdene. En detaljert oversikt og fremdriftsplan kan dere finne her. [Se mer her.](#)

Har du ikke bestilt?

Det er ikke for sent. Dersom du ikke har bestilt men likevel ønsker å være med på utbyggingen kan du lese [tilbudet her](#) og [sende bestilling her.](#)

Med ønske om en fortsatt flott sommer!

Mvh. oss i Bruse