



## Status og fremdrift i Tronrudmarka

Vi har nå kommet langt i installasjonen av fibertjenester, nærmere 50 % av alle bestillinger av fiber til hytter vil bli tilkoblet i 2023 før vinteren setter inn

2023 har vært et år med betydelig innsats, spesielt i det nordlige området av Tronrudmarka. Imidlertid har vi stått overfor utfordringer knyttet til infrastrukturen som ikke har vært i den tilstanden vi hadde forventet. Ødelagte, tette og mangelfulle rør har tvunget oss til å grave nye traséer for å få frem fiberen til de forskjellige hyttene.

I tillegg til dette har vi hatt ekstra utfordringer, blant annet ved at våren kom langt senere enn forventet, noe som resulterte i en senere start enn planlagt. Og like etter at sommerferien var over, rammet ekstremværet "Hans" oss hardt. Dette har påvirket flere av våre prosjekter i stor grad, inkludert Tronrudmarka.

Som et resultat av disse utfordringene, må vi dessverre meddele at vi ikke er i stand til å fullføre opprinnelig plan i år, som inkluderte delområde 1-4. Vi fokuserer nå på å koble til så mange som mulig i delområde 1-2. Vi har utarbeidet en oversikt over kundene vi sannsynligvis vil kunne levere til i løpet av 2023. De som ikke er inkludert i denne oversikten vil dessverre ikke få installert fibertjenester i år. Se liste her: [Liste over kunder som vil bli tilkoblet i 2023](#)

Vi ber om forståelse for denne situasjonen, da vi har investert betydelig med tid og ressurser i dette prosjektet. Vi vil fortsette arbeidene og etterstrebe å få koblet opp de resterende kunder ila vår/sommer/høst 2024

Vi ønsker alle en fortsatt fin høst!

Mvh. oss i Bruse



Bruse AS, Furuvegen 5, 3550, Gol, Norway, 32 07 80 70

[Avslutt abonnement](#)